

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 10 月 14 日 天气: 阴 星期: 二 气温: 23-17℃

工程名称: 京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4WM 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡检四号楼支架安装: 1. 次梁不齐; 2. 次梁不在同一水平面; 3. 支架角度不符合要求; 4. 檩条凸出不齐; 施工方申请验收, 现场验收时无施工人员在场, 不予验收;	
	2、线缆进场;	
	3、组件进场 EL 进行检测四、五号楼;	
	施工单位	施工情况
	苏州乐尧电力发展有限公司	施工人员休息
本日现场监理员		黎建光 韩建祺
记录人: 黎建光		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):