

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 10 月 18 日 天气: 晴 星期: 五 气温: 23-15℃

工程名称: 京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4WM 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡检一号楼组件支架安装, 问题有次梁不齐、次梁不在同一水平面, 要求施工单位安排人员消缺整改完成; 2、四号楼组件安装: 3.1、安装出现锯齿; 3.2、组件不在同一水平面; 要求施工单位按照图纸设计整改; 3、现场巡检一号楼逆变器支架安装; 4、五号楼支架安装申请验收, 与业主一起验收, 验收不合格; 5、五号楼开始组件安装, 安装出现组件不在同一水平面问题, 要求施工人员立即按照规范整改;	
	施工单位	施工情况
	苏州乐尧电力发展有限公司	施工人员 25 人 1、四、五号楼开始组件安装; 2、一号楼散支架材料、组件支架安装、逆变器支架安装;
	本日现场监理员	黎建光 韩建祺
	记录人: 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):