

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 10 月 19 日 天气: 晴 星期: 六 气温: 23-15℃

工程名称: 京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4WM 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡检一号楼组件支架安装,问题有次梁不齐,次梁不在同一水平面,要求施工单位安排人员消缺整改完成; 2、四号楼组件安装: 2.1 同一组串中角度不一致; 2.2 件不在同一水平面,出现波浪形式; 要求施工单位按照施工规范要求整改; 4, 召开监理例会; 5、现场巡查逆变器安装,发现三台一组的架子出现弯曲,已汇报业主; 6 审查施工单位报审资料;	
	施工单位	施工情况
	苏州乐尧电力发展有限公司	施工人员 13 人 1、四号楼组件安装; 2、一号楼散支架材料、组件支架安装、逆变器安装;
	本日现场监理员	黎建光 韩建祺
	记录人: 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):