

监理日志（ ）

日期：2019年10月20日 天气：晴 星期：日 气温：24-14℃

工程名称：京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4WM 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、现场巡检一号楼组件支架安装，问题有次梁不齐、次梁不在同一水平面，要求施工单位安排人员消缺整改完成；</p> <p>2、四号楼组件安装：</p> <p> 2.1 同一组串中角度不一致；</p> <p> 2.2 件不在同一水平面，出现波浪形式；</p> <p> 要求施工单位按照施工规范要求整改；</p> <p>3、做周报；</p>	
	施工单位	施工情况
	苏州乐尧电力发展有限公司	施工人员 21 人 1、四、五号楼组件安装； 2、一号楼散支架材料、组件支架安装、逆变器安装；
	本日现场监理员	黎建光 韩建祺
	记录人：黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：