

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 10 月 21 日 天气: 晴 星期: 二 气温: 24-14℃

工程名称: 京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4WM 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡检一号楼组件支架安装,问题有次梁不齐,次梁不在同一水平面,要求施工单位安排人员消缺整改完成;	
	2、四号楼组件安装:	
	2.1 同一组串中角度不一致;	
	2.2 件不在同一水平面,出现波浪形式;	
	要求施工单位按照施工规范要求整改;	
	3、现场巡检一号楼组件安装,组件没对齐、U 型螺母没套子、U 型螺母没卡紧次梁,要求施工方;立即返工整改;	
	4、现场巡检五号楼组件安装,组件不在同一水平面,要求施工方按照规范整改;	
	5、现场巡检发现,施工队逆变器安装,未按照周日与业主要求北边一排为两台一组,间距均分,已汇报业主;	
	施工单位	施工情况
	苏州乐尧电力发展有限公司	施工人员 21 人 1、四、五号楼组件安装; 2、一号楼组件吊装、组件支架安装、组件安装、逆变器安装;
本日现场监理员		黎建光 韩建祺
记录人: 黎建光		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):