

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 10 月 23 日 天气: 晴 星期: 三 气温: 22-15℃

工程名称: 京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4WM 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡检一号楼组件支架安装, 问题有次梁不齐、次梁不在同一水平面, 要求施工单位安排人员消缺整改完成; 2、现场巡检一号楼组件安装, 组件没对齐、U 型螺母没套子、U 型螺母未与檩条紧固, 要求施工方立即返工整改; 3、做资料;	
	施工单位	施工情况
	苏州乐尧电力发展有限公司	施工人员 21 人 1、一号楼散支架材料、支架安装、组件安装;
	本日现场监理员	黎建光 韩建祺
	记录人: 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):