

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 10 月 24 日 天气: 晴 星期: 四 气温: 25-15℃

工程名称: 京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4WM 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡检一号楼组件背板线连接, 问题有同组出现两种不同连接方式, 要求施工方统一连接方式, 然后整改;	
	2、现场巡检一号楼组件安装, 发现组件没装齐, 要求施工方按照规范要求立即整改;	
	3、现场核对四号楼组件数量;	
	施工单位	施工情况
	苏州乐尧电力发展有限公司	施工人员 11 人, 下午无人施工 1、四、五号楼背板线连接; 2、一号楼支架安装;
	本日现场监理员	黎建光 韩建祺
	记录人: 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):