

监理日志（ ）

日期：2019年10月29日 天气：晴 星期：二 气温：23-12℃

工程名称：京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4WM 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、组件吊装；	
	2、现场巡检一号楼支架安装，发现支架安装不在同一水平面、次梁不齐等问题，要去施工方立即按照规范整改；	
	3、现场巡检一号楼组件安装，发现同组组件角度不一致、组件不齐等问题，要求施工方立即按照规范整改；	
	4、现场巡检一、四、五号楼组件整改；	
	5、现场巡检发现一号楼出现两组出现遮荫，业主让优化，这两组往东侧移两米，但因桥架走向，无法优化；	
施工单位	施工情况	
苏州乐尧 电力发展 有限公司	施工人员 18 人 1、一号楼组件吊装、支架安装、组件安装、组件整改； 2、四、五号楼组件整改；	
本日现场监理员	黎建光 韩建祺	
记录人：黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	