

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 10 月 3 日 天气: 晴 星期: 四 气温: 22-30℃

工程名称: 京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4WM 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡检一号楼支架基础，发现混凝土基础蜂窝麻面、根裂，要求施工方按照砼修补方案整改； 2、现场巡检砼修补，发现未按照砼修补方案修补，要求施工方认真按照砼修补方案整改； 3、现场巡检砼浇筑，发现模板内壁未清理，导致模板拆除后观感不符合要求，要求施工方立即清理或更换模板； 4、给施工方下发联系单； 5、现场巡检四号楼调整混凝土基础； 6、吊装旁站；	
	施工单位	施工情况
	苏州乐尧电力发展有限公司	施工人员 21 人 1、一号楼拆除模具、运输模具、绑扎箍筋； 2、四号楼调整预埋件位置；
本日现场监理员		黎建光 韩建祺
记录人: 黎建光		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):