

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 10 月 6 日 天气: 晴 星期: 日 气温: 24-18℃

工程名称: 京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4WM 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、现场巡检一号楼支架基础,发现混凝土基础蜂窝麻面、根裂,要求施工方按照砼修补方案整改;</p> <p>2、现场巡检砼修补,发现未按照砼修补方案修补,要求施工方认真按照砼修补方案整改;</p> <p>3、现场巡检一号楼预埋件调整;</p> <p>4、巡检一号楼发现问题有:</p> <p> 1、京东方业主建休息亭,两个组串的组件无法安装,与业主沟通,此处组串向南移一米;</p> <p> 2、M10、M12 螺栓业主同意使用锌渗透法螺栓,需提供检测报告;</p>	
	施工单位	施工情况
	苏州乐尧电力发展有限公司	施工人员 11 人 1、一号楼拆除模具、运输模具、预埋件位置调整;
	本日现场监理员	黎建光 韩建祺
	记录人: 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):