

监 理 日 志 （ ）

日期： 2019 年 11 月 1 日 天气：晴 星期：五 气温： 24-13℃

工程名称：京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4WM 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡检一号楼支架安装，发现支架安装不在同一水平面、次梁不齐等问题，要去施工方立即按照规范整改；	
	2、现场巡检四号楼组件整改；	
	3、现场巡检四、五号楼背板线连接；	
	4、现场巡检一号楼组件安装，发现同组组串角度不一致、组件不在同一水平面等问题，要求施工队按照规范整改；	
	5、开监理例会；	
	施工单位	施工情况
	苏州乐尧电力发展有限公司	施工人员 18 人 1、一号楼支架安装、组件安装、背板线连接； 2、四号楼组件整改；
	本日现场监理员	黎建光 韩建祺
	记录人：黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：