

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2019 年 11 月 10 日 天气: 晴 星期: 日 气温: 21-10℃

工程名称: 京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4WM 分布式光伏发电项目

|                            |                                                                                                |                                                       |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、现场巡检一号楼组件与组件接地线连接;<br>2、现场巡检一号楼桥架焊接,发现桥架安装不直,桥架支架焊接防腐不严,焊渣未清理,要求施工方立即返工整改;<br>3、现场巡检六号楼开始放线; |                                                       |
|                            | 施工单位                                                                                           | 施工情况                                                  |
|                            | 苏州乐尧电力发展有限公司                                                                                   | 施工人员 12 人<br>1、一号楼组件与组件接地线连接、桥架焊接、清理垃圾;<br>2、六号楼开始放线; |
|                            | 本日现场监理员                                                                                        | 黎建光 韩建祺                                               |
|                            | 记录人: 韩建祺                                                                                       | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):                                  |