

监理日志（ ）

日期：2019年11月15日 天气：晴 星期：五 气温：22-10℃

工程名称：京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4WM 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡检一、五号楼桥架安装，发现桥架安装不直，桥架支架焊接防腐不严，焊渣未清理，要求施工方立即返工整改； 2、现场巡检一、四、五号楼组件整改，发现同组串角度不一致、组串拧着等问题，要求施工方立即按照规范重新整改； 3、召开监理例会；	
	施工单位	施工情况
	苏州乐尧电力发展有限公司	施工人员 19 人 1、一、五号楼桥架焊接； 2、一、四、五号楼组件整改；
	本日现场监理员	黎建光 韩建祺
	记录人：韩建祺	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：