

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 11 月 17 日 天气: 阴 星期: 日 气温: 24-11℃

工程名称: 京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4WM 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡检一号楼桥架安装，发现桥架安装不直，桥架支架焊接防腐不严，焊渣未清理，要求施工方立即返工整改； 2、现场巡检一号楼线缆铺设，因现场基础部分变更，造成电缆铺设与图纸不符，要求施工方标注好改动部分，在于设计确认； 3、现场巡检六号楼箍筋绑扎；	
	施工单位	施工情况
	苏州乐尧电力发展有限公司	施工人员 17 人 1、一号楼桥架焊接、电缆铺设； 2、六号楼箍筋绑扎；
	本日现场监理员	黎建光 韩建祺
	记录人: 韩建祺	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):