

监理日志（ ）

日期： 2019 年 11 月 2 日 天气：晴 星期：六 气温： 25-12℃

工程名称：京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4WM 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡检一号楼支架安装，发现支架安装不在同一水平面、次梁不齐等问题，要去施工方立即按照规范整改；	
	2、现场巡检五号楼组件整改；	
	3、现场巡检一号楼组件安装，发现同组组串角度不一致、组件不在同一水平面等问题，要求施工队按照规范整改；	
	4、桥架到场，现场检测；	
施工单位	施工情况	
苏州乐尧电力发展有限公司	施工人员 18 人 1、一号楼支架安装、组件安装； 2、五号楼组件整改； 3、一、四、五号楼桥架吊装；	
本日现场监理员	黎建光 韩建祺	
记录人：黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	