

# 监理日志（ ）

日期：2019年11月20日 天气：晴 星期：三 气温：16-6℃

工程名称：京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4WM 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡检一号楼组件整改，发现不在同一水平面、组件东西向不齐，要求施工方整改消缺； 2、现场巡检六号楼箍筋绑扎、基础模板安装； 3、与业主、设计、并网柜厂家、施工方给并网柜母排定位； 4、现场巡检一号楼直流电缆敷设，现场核实有五组组串未放入直流电缆，要求施工方立即重新敷设直流电缆；	
	施工单位	施工情况
	苏州乐尧电力发展有限公司	施工人员 15 人 1、一号楼组件整改、直流电缆敷设； 2、六号楼箍筋绑扎、基础模板安装； 3、室内桥架安装；
	本日现场监理员	黎建光 韩建祺
	记录人：韩建祺	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：