

监 理 日 志 （ ）

日期： 2019 年 11 月 6 日 天气：晴 星期：三 气温： 20-13℃

工程名称：京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4WM 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡检一号楼支架安装，发现支架安装不在同一水平面、次梁不齐等问题，要去施工方立即按照规范整改；	
	2、现场巡检一号楼北边组件安装，发现同组组串角度不一致、组件不在同一水平面等问题，要求施工队按照规范整改；	
	3、现场巡检一号楼背板线连接。发现施工人员硬拽背板线，未按照施工规范施工，要求施工方用剪刀；	
	4、现场巡检四、五号楼桥架焊接；	
	施工单位	施工情况
	苏州乐尧电力发展有限公司	施工人员 21 人 1、一号楼支架安装、组件安装、背板线连接； 2、四、五号楼桥架焊接、组件与组件接地线连接；
本日现场监理员		黎建光 韩建祺
记录人：黎建光		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：