

# 监理日志（ ）

日期：2019年11月7日 天气：晴 星期：四 气温：21-13℃

工程名称：京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4WM 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡检一号楼北边组件安装，发现同组组串角度不一致、组件不在同一水平面等问题，要求施工队按照规范整改；	
	2、现场巡检一号楼背板线连接。发现施工人员硬拽背板线，未按照施工规范施工，要求施工方用剪刀；	
	3、现场巡检一、五号楼桥架焊接；	
	4、核对一号楼组件数量；	
施工单位	施工情况	
苏州乐尧电力发展有限公司	施工人员 21 人 1、一号楼组件安装、背板线连接； 2、一、五号楼桥架焊接、组件与组件接地线连接；	
本日现场监理员	黎建光 韩建祺	
记录人：黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	