

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 9 月 11 日 天气: 多云 星期: 三 气温: 33-25° C
工程名称: 京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4WM 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡检模板配置; 2. 现场巡检放线, 检查放线数据; 3. 与业主检查现场临时用电设施及电动工具; 4. 与业主检查临时吸烟点安全设施; 5. 现场检查箍筋无弯钩, 发现不符合图纸设计, 要求按照图纸设计文件进行整改; 6. 现场屋顶个别处开裂, 并汇报给业主, 令其开裂处支架基础移位浇筑; 7. 打印监理报审资料;	
	施工单位	施工情况
	苏州乐尧 电力发展 有限公司	施工人员 13 名 制作箍筋 现场放线 切割模板 按照图纸摆放模板
本日现场监理员		黎建光 韩建祺
记录人: 黎建光		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):