

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 9 月 17 日 天气: 晴 星期: 二 气温: 22-30° C

工程名称: 京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4WM 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、吊装旁站; 2、现场巡检支架基础,发现个别支架基础出现蜂窝麻面、烂根,要求施工方按照砼修补方案整改; 3、现场检测到场支架材料,检测到场材料厚度,发现连接件材料的厚度达不到设计图纸要求,支架材料镀锌层厚度不匀、有毛刺,要求总包把该批次材料返厂处理;下发通知单一份 4、现场巡检五号楼砼设施养护不及时,要求施工方立即进行养护;	
	施工单位	施工情况
	苏州乐尧电力发展有限公司	施工人员 20 名 1、五号楼拆除模具; 2、五号楼往四号楼吊装模具; 3、四号楼模具制作,绑扎钢筋;
本日现场监理员		黎建光 韩建祺
记录人: 黎建光		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):