

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 9 月 19 日 天气: 多云 星期: 四 气温: 26-20° C
工程名称: 京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4WM 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、吊装旁站; 2、现场巡检一号楼放线,发现与图纸不符,要求施工单位管理人员按照设计要求进行检查放线质量; 3、现场巡检四号楼拆除模具,发现个别支架基础出现蜂窝麻面、烂根,要求施工方按照砼修补方案整改; 4、陪业主、图纸设计师巡检屋顶,根据屋顶情况优化图纸; 5、现场巡检五号楼支架安装,发现个别 U 型螺栓偏移,要求施工方按照图纸要求整改;	
	施工单位	施工情况
	苏州乐尧 电力发展 有限公司	施工人员 20 名 1、四号楼往一号楼吊装预埋件、模具; 2、四号楼拆除模具、运输模具; 3、一号楼开始放线; 4、五号楼开始装支架;
	本日现场监理员	黎建光 韩建祺
	记录人: 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):