

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 9 月 21 日 天气: 阵雨 星期: 六 气温: 25-21° C
工程名称: 京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4WM 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、吊装旁站; 2、现场巡检一号楼基础混凝土浇筑,发现震动棒提起过快,要求施工方按照 砣修改方案整改; 3、现场巡检一号楼放线,发现与图纸不符,要求施工单位管理人员按照设计 要求进行检查放线质量;	
	施工单位	施工情况
	苏州乐尧 电力发展 有限公司	施工人员 22 名 1、一号楼支架基础混凝土浇筑; 2、一号楼放线、绑扎箍筋、模具制作; 3、四号楼往一号楼吊装模具;
	本日现场监理员	黎建光 韩建祺
	记录人: 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):