

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 9 月 24 日 天气: 晴天 星期: 二 气温: 27-18° C
 工程名称: 京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4WM 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡检一号楼拆除模具，发现混凝土基础蜂窝麻面、根裂，要求施工方按照砼修补方案整改； 2、现场巡检一号楼放线； 3、现场巡检五号楼支架安装： 1. 两条次梁之间间距与图纸不符； 2. 次梁安装不直； 3. 斜梁与斜梁之间间距与图纸不符； 4. 支架基础没有对齐； 5. 支架基础之间间距不一； 6. 立柱高度与图纸不符； 7. 支架角度与图纸不符； 8. 斜梁凸出前后立柱的距离与图纸不符； 要求施工方按照图纸整改。	
	施工单位	施工情况
	苏州乐尧电力发展有限公司	施工人员 23 人 1、一号楼拆除模具、运输模具、放线； 2、五号楼支架安装；
本日现场监理员		韩建祺
记录人: 黎建光		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

