

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2019 年 9 月 29 日      天气: 晴    星期: 日      气温: 28-20℃

工程名称: 京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4WM 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、现场巡检一号楼支架基础，发现混凝土基础蜂窝麻面、根裂，要求施工方按照砼修补方案整改；</p> <p>2、现场巡检一号楼混凝土浇筑，发现有支架基础有漏震、未放入箍筋、振捣不到位，要求施工方返工整改；</p> <p>3、现场巡检四号楼调整混凝土基础：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 两条次梁之间间距与图纸不符；</li> <li>2. 次梁安装不直；</li> <li>3. 斜梁与斜梁之间间距与图纸不符；</li> <li>4. 支架基础没有对齐；</li> <li>5. 支架基础之间间距不一；</li> <li>6. 立柱高度与图纸不符；</li> <li>7. 支架角度与图纸不符；</li> <li>8. 斜梁凸出前后立柱的距离与图纸不符；</li> </ol> <p>要求施工方按照图纸整改。</p>	
	施工单位	施工情况
	苏州乐尧电力发展有限公司	施工人员 25 人 1、一号楼拆除模具、运输模具、养护支架基础； 2、五号楼支架安装、放线调整支架基础； 3、四号楼放线调整支架基础；
	本日现场监理员	韩建祺
	记录人: 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):