

监 理 日 志 ()

日期：2019 年 9 月 30 日 天气：晴 星期：一 气温：29-23℃

工程名称：京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4WM 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡检一号楼支架基础，发现混凝土基础蜂窝麻面、根裂，要求施工方按照砼修补方案整改； 2、现场巡检一号楼混凝土浇筑，发现有支架基础有未放入箍筋、振捣不到位，要求施工方返工整改； 3、吊装旁站；	
	施工单位	施工情况
	苏州乐尧电力发展有限公司	施工人员 22 人 1、一号楼拆除模具、运输模具、养护支架基础、浇筑砼基础；
	本日现场监理员	黎建光 韩建祺
	记录人：黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：