

监 理 日 志 ()

日期：2019 年 9 月 15 日 天气：小雨 星期：日 气温：29-22° C

工程名称：京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4WM 分布式光伏发电项目

| | | |
|----------------------------|--|--|
| 监 理 工 作 情 况 | 1、报审资料上传云平台； 2、现场巡检支架基础，发现个别砼基础漏震，要求施工方立即返工整改； 3、现场巡检放线，发现与图纸不符，要求施工单位管理人员按照设计要求进行检查放线质量； 4、现场指导施工单位五号楼整改放线完成； 5、现场巡检砼设施养护不及时，要求施工方立即养护； | |
| | 施工单位 | 施工情况 |
| | 苏州乐尧 电力发展 有限公司 | 施工人员 15 名 1、浇水养护砼基础 2、四号楼钢筋绑扎 3、五号楼模板拆除、安装，放线整改 4、施工人员进厂六人 |
| 本日现场监理员 | 黎建光 韩建祺 | |
| 记录人：黎建光 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： | |