

监 理 日 志

项目名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

日期	2019年9月11日 星期三	气候	多云	气温	16℃/20℃
监理人员动态：	1人	材料进场、见证取样、合格情况： 组件进场72箱，11箱包装破损。 管桩进69根，φ300 长11米。			
施工方人员动态：	15人				
施工机械动态：	挖机2辆，桶机1辆，拖车1辆。				
施工部位进度情况	光伏区打试桩桩6根。 组件进场存放在天津润致项目。				
检查发现的问题	巡视光伏区打桩施工进度旁站。 清点组件，检查组件有11箱外包装破损。 本次组件进场72箱，405W组件22箱，400W组件50箱。				
处理措施、意见、结果	组件为马棚项目工程拆卸组件。				
协调内容或其他					
记录人	张廷贤		总监签阅	张廷贤	



扫描全能王 创建