

监 理 日 志

项目名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

日期	2019年9月16日 星期一	气候	多云	气温	16-25℃
监理人员动态:	2人	材料进场、见证取样、合格情况: 管桩到货共计277根 支架到货2车 组件到货15车X12箱.			
施工方人员动态:					
施工机械动态:	挖机2辆、吊车1辆、运输车2辆				
施工部位进度情况	光伏区桩位放点、材料卸货、挖机场地平整、场区水塘抽水、水塘护坡施工。				
检查发现的问题	35箱组件外包装破损, 3箱严重倾斜, 支架材料锈蚀严重。				
处理措施、意见、结果	施工单位把破损、锈蚀材料单独放置不得使用安装。				
协调内容或其他					
记录人	李永强		总监签阅	严足贤	



扫描全能王 创建