

监 理 日 志

项目名称: 天津市滨海新区杨家庄镇通成渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

日期	2019年10月01日 星期二	气候	晴	气温	21℃~31℃
监理人员动态:	3人	材料进场、见证取样、合格情况: 无			
施工方人员动态:	45人				
施工机械动态:	挖掘机2台, 吊车1台, 装载机1台				
施工部位进度情况	1. 支架立柱安装6片 2. 支架底座安装10组, 檩条安装2组 3. 檩条安装完成100%, 支架立柱完成100%				
检查发现的问题	1. 支架底座发现个别螺栓型号不符				
处理措施、意见、结果	1. 现场批评教育, 并加强施工人技术交底 2. 已整改				
协调内容或其他					
记录人	李金梁	总监签阅	李金梁		