

监 理 日 志

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

日期	2019年10月08日 星期二	气候	晴	气温	18℃/12℃
监理人员动态:	4人	材料进场、见证取样、合格情况: 管桩到货 150根			
施工方人员动态:	39人	互集到货 0.6MW, 1971根			
施工机械动态:	挖机3台, 吊车1台, 抽水泵10台	: 志信监理工程			
施工进度情况	1. 勇恒互集 场区排水、晒盐、桩位核定、施工准备工作 2. 高庄互集 管桩施工、互集柱头焊接、组件板卸 3. 杨家泊互集柱头焊接、管桩施工				
检查发现的问题	1. 高庄 组件安装前、槽系安装未调整				
处理措施、意见、结果	1. 高庄 调整完毕, 经监理、业主验收合格 后方可进行下道工序施工 2. 已整改				
协调内容或其他					
记录人	李金涛	总监阅签	李金涛		



扫描全能王 创建