

监 理 日 志

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

日期	2014年10月09日 星期三	气候	晴	气温	18℃/10℃
监理人员动态:	3人	材料进场、见证取样、合格情况: 桁架进场 4278m			
施工方人员动态:	42人	桁架到货 100根			
施工机械动态:	挖掘机、吊车、电焊机				
施工进度情况	1. 杨高泊支架拉头焊接、场地平整、鱼塘抽水、桁架施工 2. 高庄支架安装, 支腿拉头焊接, 桁架施工 3. 鱼塘抽水, 场地平整				
检查发现的问题	1. 支架桁架未安装完, 组拼先行施工				
处理措施、意见、结果	1. 要求支架桁架安装完, 后方可进行大组拼施工				
协调内容或其他					
记录人	李金荣	总监阅签	李金荣		



扫描全能王 创建