

监 理 日 志

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

日期	2019年10月10日 星期四	气候	晴	气温	17℃/12℃
监理人员动态:	3人	材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态:	41人	无			
施工机械动态:	挖机3台,打桩机3台,抽水机1台				
施工进度情况	1. 杨家泊管桩施工, 支架立柱焊接 2. 高庄支架调整, 管桩施工, 组件安装 3. 桑梓支架鱼塘排水晒塘, 施工准备工作做防护及材料、机械到位				
检查发现的问题	1. 与业主、施工方、支架厂家共同检查进场材料 支架镀锌层厚度, 发现几处不合格 商议送第三方检测或材料退货				
处理措施、意见、结果	1. 送第三方检测并送检材料退货 业主与支架厂家定方案				
协调内容或其他					
记录人	王金梁	总监阅签	李足贤		



扫描全能王 创建