

监 理 日 志

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

日期	2019年10月11日 星期五	气候	晴	气温	18℃/15℃
监理人员动态:	3人	材料进场、见证取样、合格情况: 箱变引接 4台			
施工方人员动态:	52				
施工机械动态:	挖掘机 2台 吊车 1台				
施工进度情况	1. 高压支架安装、组件安装 2. 杨家泊光伏电站桩头焊接、打板施工 3. 柔性支架鱼塘抽水、场地平整				施工进度
检查发现的问题	1. 验收支架安装, 发现檩条不顺直, 要求调整后 进行组件安装。				检查发现问题
处理措施、意见、结果	1. 要求 檩条调整后 进行组件安装 组件安装后, 发现不合格后 进行返工处理				处理措施、意见、结果
协调内容或其他	召开监理例会 00P				协调内容或其他
记录人	李金梁	总监阅签	薛凡贤		

