

# 监 理 日 志

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

|            |                                                                             |                 |     |    |         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|----|---------|
| 日期         | 2019年10月16日 星期三                                                             | 气候              | 多云  | 气温 | 17℃/12℃ |
| 监理人员动态：    | 3人                                                                          | 材料进场、见证取样、合格情况： |     |    |         |
| 施工方人员动态：   | 39人                                                                         | 管桩到货100根        |     |    |         |
| 施工机械动态：    | 打桩机2台、挖机2台                                                                  | 卷扬机1台           |     |    |         |
| 施工进度情况     | 1. 高庄区支架组立、组件安装、支架拉头焊接<br>2. 杨家泊管桩卸车、支架拉头焊接<br>3. 柔性支架区开工前准备工作<br>4. 解交平台焊接 |                 |     |    |         |
| 检查发现的问题    | 1. 检查解交焊接发现焊缝已饱满、未溢焊                                                        |                 |     |    |         |
| 处理措施、意见、结果 | 1. 现场口头指示并监督整改                                                              |                 |     |    |         |
| 协调内容或其他    | 下步监理工作联系单                                                                   |                 |     |    |         |
| 记录人        | 李金峰                                                                         | 总监阅签            | 李金峰 |    |         |



扫描全能王 创建