

监 理 日 志

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

日期	2019年10月17日 星期四	气候	晴	气温	18℃/12℃
监理人员动态:	3人	材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态:	59人	直流电缆到货 15.2630m			
施工机械动态:	挖掘机2台, 装载机2台				
施工进度情况	1. 高庄支架拉头焊接、组件安装, 支架安装。 等桩施工 2. 杨家泊等桩施工、支架拉头焊接 3. 柔性支架等桩会认线				
检查发现的问题	1. 高庄正组件安装时, 支架檩条未紧固				
处理措施、意见、结果	1. 停工处理, 支架验收合格后方可进行 下道工序施工				
协调内容或其他					
记录人	李金果	总监阅签	李金果		



扫描全能王 创建