

监 理 日 志

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

日期	2019年10月18日 星期五	气候	多云	气温	18℃/12℃
监理单位动态:	4人	材料进场、见证取样、合格情况: 供应电缆线 249000m			
施工方人员动态:	59人				
施工机械动态:	打桩机2台 挖桩机3台				
施工进度情况	1. 高庄支架焊接柱头, 支架组装, 组件安装, 等桩施工 2. 杨家泊等桩施工, 支架柱头焊接 3. 钢变钢平台焊接 4. 高庄支架及管桩基础, 施工材料准备工作				
检查发现的问题	1. 钢平台焊接质量有偏差				
处理措施、意见、结果	1. 加强施工人员技术交底				
协调内容或其他	召开监理例会, 内容详见会议纪要...				
记录人	李金荣	总监阅签	李金荣		

