

监 理 日 志

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

日期	2017年10月27日 星期日	气候	晴	气温	19℃/12℃
监理人员动态:	4人	材料进场、见证取样、合格情况: 光伏组件 1MW			
施工方人员动态:	59人				
施工机械动态:	吊车1台 挖机2台				
施工进度情况	1. 高庄支架立柱焊接、支架安装 组印安装 2. 杨和沟支架安装、支架卸货 3. 系性支架区施工材料、机械准备				
检查发现的问题	1. 杨和沟支架上支架安装发现不顺直				
处理措施、意见、结果	1. 要求支架安装拉线 重新施工 2. 已整改				
协调内容或其他					
记录人	李金梁	总监阅签	李金梁		



扫描全能王 创建