

监 理 日 志

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

日期	2019年10月22日 星期二	气候	晴	气温	10-20℃
监理人员动态:	4人	材料进场、见证取样、合格情况: 光伏组件到货 116板 逆变器合格			
施工方人员动态:	52人				
施工机械动态:	挖机3台, 装载机1台, 打桩机1台, 叉车2台				
施工进度情况	1. 场区排水、晒塘, 换位放气。 新建基础钢筋备料完成。 2. 高压场区: 支架安装施工, 组件安装施工。				
检查发现的问题	检查发现高压场区个别组件错位; 组件紧固件缺少弹垫, 个别紧固件不到位; 有板板间缺少弹垫。				
处理措施、意见、结果	以发函通报形式要求整改。				
协调内容或其他					
记录人	吴振东	总监阅签	李足贤		



扫描全能王 创建