

监 理 日 志

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

日期	2019 年 10 月 29 日 星期四	气候	小雨	气温	14℃ / 8℃
监理人员动态:	4/1	材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态:	42	无			
施工机械动态:	挖掘机1台				
施工进度情况	1. 高庄支架安装. 组件安装 2. 杨家泊支架安装. 组件安装 3. 柔性支架等板搬运, 定点放线				
检查发现的问题	1. 杨家泊支架安装不顺真 2. 施工资料不完善				
处理措施、意见、结果	1. 调整支架, 合格后方可组件施工 2. 补全施工资料, 上报监理审核				
协调内容或其他					
记录人	李金梁	总/代监阅签	李足贤		



扫描全能王 创建