

监 理 日 志

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

日期	2019年10月26日 星期二	气候	晴	气温	5~17℃				
监理人员动态:	4人	材料进场、见证取样、合格情况: 镀锌管 2到号 196支, 镀锌管 3到号 640支. 检查合格.							
施工方人员动态:	62人								
施工机械动态:	挖机2台 打桩机2台								
施工进度情况	1. 利农架区: 吸区排水、晒塘. ① 钢支基础打桩12根, 立石板. ② 钢支基础支模1台. 2. 高家场区: 支架、组件安装9组. 3. 杨永沟支架安装45组. 发现问题: 高家场区个别阵列支架斜拉承梁								
检查发现的问题	组件斜拉无垫片、垫生. ② 个别组件安装垫生组件垫片大小规格不一致. 措施: 以要求对上述问题尽快整改, 完成后报监理复查, 若再次发现将下发通知书.								
处理措施、意见、结果	今日时利农架架接承镀锌测量, 合格.								
协调内容或其他									
记录人	李振平			总/代监阅签	李 凡 梁				



扫描全能王 创建