

监 理 日 志

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

日期	2019年10月27日 星期日	气候	阴	气温	13℃/9℃
监理人员动态:	4人	材料进场、见证取样、合格情况: 管桩到货 183根 支架到货 66MW			
施工方人员动态:	67人				
施工机械动态:	吊车1台、打桩机4台				
施工进度情况	<p>1. 高庄支架安装、组件安装、钢管吊装完成3台,管桩施工</p> <p>2. 杨家泊支架、组件安装,支架卸货</p> <p>3. 柔性支架及钢管吊装,模板支护</p>				
检查发现的问题	1. 高庄个别支架安装不顺直。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位进行调整 验收合格后方可进行组件安装				
协调内容或其他	审查施工单位上报资料				
记录人	李金保	总/代监阅签	李金保		

