

监 理 日 志

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

日期	2019年10月28日 星期一	气候	晴	气温	4~15℃
监理人员动态:	4人	材料进场、见证取样、合格情况: 支架到货接单2640根 管桩到货136根.			
施工方人员动态:	67人.				
施工机械动态:	吊车一台、打桩机三台、挖机一台.				
施工进度情况	1. 杨家泊接单安装5组;组件安装84块. 打桩100根. 2. 高庄:打桩100根. 3. 新支架区:管桩基础打桩12根. ② 研新管桩基础支模60%. 检查问题: 杨家泊(新)支架安装锚栓多调整				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果	要求施工单位进行排查调整,做到符合要求.				
协调内容或其他	今日下午参加图纸会审会议以及参加设计交底会议..				
记录人	吴振东	总/代监阅签	李足贤		



扫描全能王 创建