

监 理 日 志

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

日期	2019年10月29日 星期二	气候	晴	气温	5~18℃
监理人员动态：	4人	材料进场、见证取样、合格情况： 1. 支架到货：镀锌，800根 2. 到板161根 镀锌4. 90根.			
施工方人员动态：	62人				
施工机械动态：	拖板机2台 打桩机2台 挖机2台				
施工进度情况	1. 1#支架区：场区排水、晒塘；箱变基础打桩11根 30#箱变基础支架完成80%，31#箱变基础支架100%。 2. 场区沟渠：挖沟、安装10组，组件安装336块。				
检查发现的问题	3. 高压指区：打桩75根，支架安装5组，组件安装936块；立杆焊接150根。 发现问题：①高压指区支架，镀锌安装个别变形，组件安装牢固不到位。 ②个别人员未正确佩戴安全带。				
处理措施、意见、结果	以要求施工单位对支架、组件安装不到位的进行整改，对现场安全管理管控到位。				
协调内容或其他	今日监理人员郭国锋到达项目现场。				
记录人	李振东	总/代监阅签	李 兴 贤		



扫描全能王 创建