

监 理 日 志

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

日期	2019年11月01日 星期五	气候	晴	气温	11~19℃
监理人员动态:	4人	材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态:	62人				
施工机械动态:	打桩机3台, 桩机1台				
施工进度情况	1. 1#支架场区排水、旧围挡、1#箱变基础保护、2#、3#箱变基础支模15% 2. 高层场区打桩、桩头桩帽焊接刷防腐漆、支架组件安装、3#箱变场区支架、组件安装				
检查发现的问题	1. 1#箱变场区现场建筑垃圾: 塑料膜、纸、生活垃圾: 散料瓶、塑料纸未及时清理。 2. 支架安装个别紧固件螺母朝向错误。				
处理措施、意见、结果	上述问题监理例会中要求, 对支架安装螺母朝向错误的尽快整改; 现场垃圾及时清理, 做到文明施工。				
协调内容或其他	下午举行召开监理例会。				
记录人	吴振东	总/代监阅签	李足贤		



扫描全能王 创建