

监 理 日 志

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

日期	2019年11月05日 星期二	气候	晴	气温	6~15℃
监理人员动态:	4人	材料进场、见证取样、合格情况: 管桩到货236根 支架到货0.3MW 电缆到货20根. 配电箱到货1台.			
施工方人员动态:	62人				
施工机械动态:	挖机2台 吊车1台 打桩机3台 拖车1台.				
施工进度情况	1. 高家场区: 打桩施工, 立杆焊接150根. 支架安装149组. 组件312块; 1x4mm线敷设; 箱变基础浇筑完成. 2. 杨家泊场区: 打桩. 支架安装3组, 组件25块.				
检查发现的问题	3. 高家场区: 箱变基础打桩4根; 32#箱变基础浇筑完成80%; 打桩40根. 发现问题: 30#及31#箱变基础; 未及时采取保温保护措施.				
处理措施、意见、结果	以要求及时对浇筑完成箱变平台进行养护, 确保养护周期.				
协调内容或其他					
记录人	宋振东	总/代监阅签	李兴贤		



扫描全能王 创建