

监 理 日 志

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

日期	2019年11月6日 星期三	气候	晴	气温	7~17℃
监理人员动态:	4人	材料进场、见证取样、合格情况: 1. 镀锌 114 根. 2. 支架 0.3Mw 3. 管桩: 305 根. 4. 3x95 电缆 到货 3x120 电缆 到货			
施工方人员动态:	62人				
施工机械动态:	打桩机2台, 拖桩机1台, 吊车1台, 挖机2台.				
施工进度情况	1. 场区排水、晒塘: 利东场区: 新建排水打桩4根; 32#新支架基础打桩38根. 2. 天太施工区: 支架、组件安装, 打桩施工; 桁架安装, 组件安装.				
检查发现的问题	1. 管桩发现有人私自配载, 安全隐患. 2. 126#新架 1x300 电缆头热缩管有划伤. 破接问题, 存在隐患.				
处理措施、意见、结果	对私自配载安全隐患情况, 以发函约谈, 要求整改, 加强安全管理, 做到安全文明施工. 对电缆头热缩管划伤情况以现场督促进行整改.				
协调内容或其他	今日对到货 3x120、3x95 电缆, 到货吊运, 进行验收管理, 对杨家泊打桩, 看定位, 标高复测.				
记录人	吴振东		总/代监阅签	李廷贤	



扫描全能王 创建