

监 理 日 志

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

日期	2019年11月07日 星期四	气候	晴	气温	4~13℃
监理人员动态:	4人	材料进场, 见证取样、合格情况: 1. 32#箱变基础浇筑混凝土C30 取样 3组.			
施工方人员动态:	62人	2. 管桩140根, 支杆0.3mm.			
施工机械动态:	打桩机2台, 拖桩机1台, 吊车台.	3. 325组件62块. 4. 阵列支架安装2车. 5. 光伏板安装3台.			
施工部位	进度情况	挖机2台. 1. 买太施二: 打桩16根; 高压杆安装10组, 组件32块. 2. 杨永海: 支杆安装28组, 组件安装420块; 板与平台焊接刷漆. 3. 刘生均: 打桩. 32#箱变平台浇筑完成.			
检查发现的问题	1. 32#箱变基础钢筋保护层厚度不达标. 2. 高压杆与桩头连接焊接未满焊, 部分有切割再焊接现象.				
处理措施、意见、结果	对32#箱变钢筋问题以现场督促整改. 对高压杆焊接情况出既问题以发送检查记录表要求整改.				
协调内容或其他	今日对32#箱变基础浇筑混凝土进行系统监理工作, 测试混凝土厚度为180mm, 200mm, 190mm.				
记录人	吴振东	总/代监阅签	李 正 贤		



扫描全能王 创建