

监 理 日 志

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

日期	2019年11月09日 星期三	气候	晴	气温	6~16℃
监理人员动态:	4人	材料进场、见证取样、合格情况: 双玻组件: 2160块, 管桩52根			
施工方人员动态:	86人				
施工机械动态:	挖机3台 吊车3台 打桩机1台				
施工进度情况	1. 义和: 箱变基础浇筑完成强电保护; 打桩41根; 2. 天太: 打桩314根, 管桩大单接200根; 高架: 支架安装3组, 组件87块; 板梁浇筑完成支架安装121组, 组件420块。				
检查发现的问题	1. 义和: 施工现场发现PVC 500管桩有根壁厚不符合要求。 2. 高架打桩T型管桩垂直度不达标有偏差				
处理措施、意见、结果	对管桩材料厂家以发联系单要求退场, 要求对打桩施工做到质量合格。				
协调内容或其他					
记录人	李振东	总/代监阅签	李 兴 贤		



扫描全能王 创建