

监 理 日 志

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

日期	2019年11月10日 星期日	气候	小雨 7~15℃	气温	7~15℃
监理人员动态:	86人	材料进场、见证取样、合格情况: 光伏组件: 6480块.			
施工方人员动态:	4人				
施工机械动态:	打桩机3台 挖机3台 拖拉机1台 吊车1台				
施工进度情况	1. 系支架场区: 33#桩基基础支模, 34#桩基基础支模, 打桩71根. 2. 系支架场区: 打桩320根, 支架多装132组, 组件安装1250块.				
检查发现的问题	1. 系施工区资料缺少危险源控制、安全技术交底等资料. 2. 现场到货华为逆变器堆放不规范, 存在隐患.				
处理措施、意见、结果	对上述两问题以发监理检查记录, 要求即整改完成报监理部复查.				
协调内容或其他					
记录人	吴振东	总/代监阅签	王 廷 贤		



扫描全能王 创建