

监 理 日 志

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

日期	2019年11月11日 星期二	气候	晴	气温	7~17℃
监理人员动态:	4人	材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态:	86人	天古组件到货4车 天和组件到货6车			
施工机械动态:	挖机2台, 打桩机1台, 吊车3台, 管桩到货: 16根, 190根				
施工进度情况	1. 天和单位: 打桩46根, 34#箱变基础支接完成 2. 天古单位: 打桩270根, 管桩接200根, 支接长度189组, 组件安装 325W 870片, H1325W 1560片, 400W 1344片				
检查发现的问题	1. 高压场区发现有组件安装不整齐, 同一组列存在高低差波浪型 2. 34#箱变基础钢筋绑扎, 个别钢筋间距问题较大, 不符合要求				
处理措施、意见、结果	对以上问题以发送通知单形式要求整改, 确保施工质量符合规范要求				
协调内容或其他					
记录人	吴振平	总/代监阅签	毕足决		



扫描全能王 创建